




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP

DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO		
DESCRIÇÃO DA OBRA	SALDO A PAGAR	% EXECUTADO
Pavimentação Estrada Serra do Ouro - Estaca 0 a 78	R\$ 1.474.614,35	69,17%
Pavimentação Estrada Serra do Ouro - Estaca 78 a 128 - Conv.	R\$ 167.855,80	88,98%
Pavimentação Estrada Serra do Ouro - Estaca 78 a 216+14,78m	R\$ 186.991,31	91,61%
Revitalização da Avenida Brasília - Conv. 917453-2021_SUDECO	R\$ 2.310.685,31	51,73%
Revitalização da Avenida Brasília - Conv. 914824-2021_MDR	R\$ 516.716,06	0,00%
Revitalização da Avenida Brasília - Conv. 924823-2021_MDR	R\$ 1.214.748,31	0,00%

Última atualização 24/10/2024

Alexânia, 24 de outubro de 2024.


ROBSON DA SILVA PACÍFICO
Secretário Municipal de Obras Públicas
Matrícula 407034-2 /Portaria nº 220/2024